

**PRIORYTETY
DLA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
NA LATA 2019 – 2023**

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZA
IV KWARTAŁ 2019 ROKU**

Styczeń 2020

1. REWITALIZACJA I BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Koordynator Zespołu: II Zastępca Prezydenta Miasta

1. Młode Stare Miasto – Rewitalizacja Podzamcza

- Rewitalizacja Placu Niepodległości wraz z przedmurzem – zrealizowano IV kw. 2019.
- Przebudowa ulicy Pereca – bulwary nad Strawą – do VIII.2020 - wykonano roboty wodno-kanalizacyjne i część oświetlenia ulicznego. Trwają roboty drogowe, zakończono procedury uzgadniania dokumentacji projektowej u konserwatora w zakresie drogowym i robót zieleniarskich oraz decyzji ZRID.
- Remont części wspólnych budynków przy ul. Garncarska 4 / Zamurowa 16/ Starowarszawska 5 - I kw. 2019r. - III kw. 2020r. – trwają prace remontowe.
- Remont budynku i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1 - I kw. 2019r. - III kw. 2020r. wykonano dokumentację projektową i kosztorysową.
- Remont budynku, doprowadzenie ciepła i zagospodarowanie podwórza ul. Garncarskiej 13 - do III kw. 2020r. - 14.11.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie remontu utwardzenia powierzchni gruntu działki.
- Remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej 6 - I kw. 2019r. - III kw. 2020r. – zakończono prace projektowe.
- Remont części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10 - III kw. 2020r. - zakończono prace projektowe.
- Budowa mieszkań na terenie Podzamcza, z ukierunkowaniem na młodych najemców - rozbiórka lub przebudowa istniejącej zabudowy i budowa nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Konieczne jest opracowanie koncepcji przebudowy, poprzedzającej projekty budowlane w obrębie ulic Wspólnej, Garncarskiej, Pereca i Zamkowej. Problem z zabezpieczeniem wystarczającej ilości miejsc parkingowych i nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (ul. Pereca 6) - 2020 – 2023.

2. **Budowa kamienic ul. Starowarszawska 9,11,13,15** - rozbiórka bądź przebudowa istniejącej zabudowy i budowa nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Konieczne sporządzenie koncepcji przebudowy terenów wraz z ich uzbrojeniem w obrębie ulic Starowarszawska – Garncarska. Szacunkowa wartość - 9.269.000 zł - 2020 – 2023.

3. **Budowa kamienic ul. Garncarska 14,16** - rozbiórka bądź przebudowa istniejącej zabudowy i budowa nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych - szacunkowa wartość-6.689.000 zł. - 2021 – 2023

4. Budowa bloków w systemie TBS

- Budowa kamienicy przy ul. Jerozolimskiej 14/ Starowarszawskiej 27,29,31 - 31 mieszkań na wynajem i lokale użytkowe w parterze. Koszt ok 6,8 mln zł - **zrealizowane**, 11.09.19r. przekazano klucze do mieszkań.
- Budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego z 56 mieszkaniami (22 i 34). Budynki finansowane w ramach kredytu z BGK są jednym z filarów programu Mieszkanie+ . Szacowany koszt inwestycji 12 mln zł. - otwarcie ofert - 7 lutego, termin realizacji - 17 miesięcy od podpisania umowy.

5. **Przekazanie kolejnych terenów aportem do TBS pod budowę bloków.** TBS Sp. z o.o. złożyła do Miasta akces na przejęcie aportem terenów pod budownictwo mieszkaniowe:

- ul. Litewska 9-Jerozolimska 39/41-Handlowa 4 o pow. 0,3088 ha – sprzedane, przetarg 31.05.19r.
- ul. Górna- ul. Rysia 9 o pow. 0,2719 ha - od kilku lat sprawa w sądzie.
- ul. Wierzejska 73-83 o pow. 0,4315 ha;
- ul. Broniewskiego - aktem notarialnym 12.12.19r. Miasto wniosło aportem do TBS Sp. z o.o. wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,9867 ha (dz. nr: 226/9 i 227/8 - 0,2998 ha, nr: 123/16, 123/17, 124/9, 125/9 i 126/9 - 0,6869ha) o wartości netto 2.251.000,00 zł i w zamian za powyższe objęło w kapitale zakładowym spółki 3644 sztuki nowopowstałych udziałów o wartości nominalnej 760 złotych każdy udział. Obecnie TBS nie złożył wniosku o nowe tereny.

Budynki byłyby budowane w latach 2021-2027. Przewidywany okres przygotowania inwestycji ok. 1,5 roku od terminu przejęcia terenu, przewidywany okres realizacji inwestycji ok. 1,5 roku od terminu rozpoczęcia budowy.

6. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Miasta.

- Środki z budżetu Gminy w wysokości ok. 9.800.000zł rocznie, przeznaczone na roboty remontowe i modernizacyjne oraz termomodernizacje zasobów - w ramach remontów w IV kw. wykonano 35 remontów lokali mieszkalnych, wymieniano i remontowano źródła grzewcze, instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, wodomierze, wykonano remonty dachów 7 budynków. W ramach modernizacji wykonywano w lokalach mieszkalnych instalacje c.o. z pieca gazowego - 41 lokali oraz z pieco-kuchni - 5 lokali. Wykonywane były roboty kominiarskie, wymieniano stolarkę okienną i drzwiową, opracowano projekty rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalach mieszkalnych. Wykonano termomodernizację 4 budynków, przyłączono do kanalizacji sanitarnej 1 budynek mieszkalny.
- Środki z wpływów czynszowych TBS Sp. z o.o. – w 2019 roku wydatkowano 887.547,92zł na remonty bieżące: remonty i naprawy dachów 17 budynków mieszkalnych, dachów komórek na 10 posesjach i naprawa dachu na budynkach użytkowych – 1 posesja, wymiana instalacji elektrycznych w 24 lokalach mieszkalnych oraz naprawy i remonty instalacji w 9 budynkach mieszkalnych, roboty branży instalacji sanitarnych - 42 budynki, roboty remontowe w 56 lokalach mieszkalnych.

2. PIOTRKÓW ATRAKCYJNY INWESTYCYJNIE

Koordynator Zespołu: Katarzyna Szokalska – Kierownik DOP

1. Tworzenie zasobu nieruchomości na cele inwestycyjne.

- Przygotowanie do sprzedaży nowych terenów inwestycyjnych, m.in.:
 - Metalowców – I kompleks – **sprzedane**, przetarg 26.07.19r., II i III kompleks - przetargi 19.04.19r. i 18.10.19r. - nie znalazły nabywcy, kolejny przetarg 7.02.20r.
 - Miast Partnerskich - przetarg 3.07.20 r.
 - 800-lecia – przetarg – 29.05.20r.
 - Karolinowska i Rolnicza (2 działki) - przetarg I półrocze 2020 r.
 - Działkowa - po 2019r.
 - Przemysłowa - (2 działki) – dz.17/68 **sprzedana**, przetarg 18.10.2019 r., na dz. 17/69 brak wpłat, kolejny przetarg 7.02.20r.

- R. Reagana – w trakcie procedura podziałowa - przetarg (2 nieruchomości) – II półrocze 2020 r.
- Teren Wronia – Graniczna – nabywanie do zasobu, następnie opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru
 - dz. nr 46, 50, 171 obr.42 oraz dz. nr 38 i 43 obr. 30 - pozyskano aktem z dnia 9.07.19r.
 - dz. nr 139, obr. 42 – I półrocze 2020
- 2. **Włączanie kolejnych terenów do Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.**
 - ul. Cała 39 – I półrocze 2019r. – **zrealizowane** – uchwała nr V/65/19 z 27.02.18r.
- 3. **Realizacja infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych** - dokończenie osiedla Jeziorna, osiedle Piaskowa, osiedle 800-lecia.
 - osiedle Jeziorna - zakończono budowę ul. Żeglarskiej i ul. Koralewej do ul. Jeziornej (III kw. 2019).
 - osiedle Piaskowa – wod. – kan. II etap, zadanie zakończono, trwa procedura odbiorowa.
 - osiedle 800-lecia – odcinek wodociągu – zakończono IV kw. 2019r.
- 4. **Przygotowywanie i sprzedaż kolejnych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe** (m.in. ul. Piaskowa, Topolowa/Szymanowskiego, Kajakowa, os. 800-lecia).
 - ul. Piaskowa - 4 działki, przetarg 22.02.19r. - **sprzedane**
 - ul. Diamentowa - 1 działka - przetarg 22.02.19r. – **sprzedane**
 - ul. Regatowa - przetarg 18.10.19r. - **sprzedane**
 - ul. Prosta 188/200 – przetarg 6.12.19r. – brak wpłat, II przetarg - 24.04.20r.
 - ul. Spacerowa 141/143 – przetarg 6.12.19r. – brak wpłat, II przetarg - 24.04.20r.
 - ul. Wierzejska II kompleks – przetarg .29.05.20r.
 - Topolowa/Szymanowskiego - 9 m-cy od wejścia w życie planu zagospodarowania przestrzennego
 - Ul. Kajakowa – przetarg planowany na 3.07.20r.
 - os. 800-lecia - przetarg planowany na 29.05.20r.
 - Poleśna - termin przystąpienia do zagospodarowania kompleksu działek gminnych położonych w rejonie ulic: Poleśnej, Wschodniej i Zimnej uzależniony jest od terminu zakończenia postępowania sądowego, mającego na celu wydanie nieruchomości w posiadanie Miasta. Postępowanie to ma skomplikowany charakter i trudno określić, kiedy zostanie ono zakończone i z jakim rezultatem.
- 5. **Wspieranie tworzenia Centrum Badawczo – Rozwojowego firmy Haering** – działania Miasta będą uzależnione od potrzeb i wniosków firmy.

3. PIOTKÓW OTWARTY NA TURYSTÓW

Koordynator Zespołu: Błażej Cecota – Kierownik CIT

1. Dostosowanie Wieży Ciśnień na potrzeby usług turystycznych

- Opracowano plan udostępnienia Wieży Ciśnień do zwiedzania w 2020 r.

- Rozmowy w zakresie włączenia Wieży Ciśnień w plan zagospodarowania terenu wraz ze Starostwem Powiatowym – w toku.
- Opracowanie harmonogramu prac na lata 2020-2023 – w trakcie realizacji

2. Rozbudowa projektu Rower Miejski

- Przygotowanie i wdrożenie roweru miejskiego 2019 -2022 – w przetargu wyłoniono realizatora projektu Piotrkowski Rower Miejski na cztery lata, 27.08.19r. rozpoczęcie - **zrealizowano**.
- Monitoring projektu rower miejski - trwa na bieżąco, co miesiąc przekazywane są do wykorzystania raporty z funkcjonowania projektu.
- Ewaluacja i analiza – kompleksowa analiza po zakończeniu sezonu – XI/XII.19
- Przygotowanie harmonogramu projektu rower miejski na dalsze lata - umowa określa zasady funkcjonowania do 2022 roku. Od 2020 roku sezon rowerowy będzie się rozpoczął 1 kwietnia i kończył 31 października. Do dyspozycji jest 80 rowerów.

3. Promocja i rozwój piotrkowskich produktów turystycznych

- Analiza i ewaluacja obecnych produktów turystycznych - zrealizowano.
- W listopadzie 2019 r. uczestniczono w targach turystycznych w Warszawie oraz Krakowie.
- Monitoring produktów turystycznych i działań promocyjnych w roku 2019 - przeprowadzono.
- Przygotowano harmonogram działań na rok 2020 – oferty wydarzeń związanych z produktami turystycznymi.
- Sieciowy produkt turystyczny „Piotrków Trybunalski” – realizacja na bieżąco.
- Przygotowanie harmonogramu działań na lata 2020-2023 – w toku.

4. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Koordynator Zespołu: I Zastępca Prezydenta Miasta

1. **Przebudowa Hali Relax** - uzyskano pozwolenie na budowę nowej hali, w trakcie odwołania decyzja konserwatorska na rozbiórkę budynku rektyfikacji. Złożenie wniosku o dofinansowanie V 2020, realizacja pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu.
2. **Rozwój infrastruktury kultury, sportu i rekreacji**
 - Podjęcie działań związanych z uruchomieniem letniego basenu odkrytego – nie realizowano.
 - Budowa dwóch boisk: piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 92 x 60 metrów (w pełni oświetlone) oraz wielofunkcyjnego o poliuretanowej nawierzchni do gry m.in. w siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa ziemnego na stadionie „Concordia” - pozyskano dofinansowanie 1,3 mln zł z Ministerstwa Sportu, z programu „Sportowa Polska”. Realizacja do połowy lipca 2020 r. Przekazano plac budowy Wykonawcy.
 - Rozbudowa i zadaszenie istniejącego lodowiska, po uzyskaniu zgody konserwatora – nie realizowano.
 - Przebudowa boiska SP 11 - powtarzamy procedurę przetargową, zakończenie w 2020r.
 - Modernizacja bieżni SP 16 – **zrealizowano** - III kw. 2019r.

- Przebudowa boisk SP 10 (ul. Próchnika) – po 2019r.
- Modernizacja boiska przy SP nr 2 – **zrealizowano** - III kw. 2019r.
- Siłownia z parkingiem przy ZSP 2 - **zrealizowano** IV kw.2019.
- Odwodnienie i budowa mini boiska lekkoatletycznego przy IV LO – po 2019r.

3. **Poprawa infrastruktury placówek oświatowych.**

- Modernizacja ogrzewania w SP nr 5 – VIII.2019r. – zadanie **zrealizowano**.
- Modernizacja II LO – po 2019r. - złożono wnioszek o dofinansowanie z RPO (na II LO i SP 12 za wyjątkiem bieżni i widowni). Termin oceny wniosku – II kwartał 2020r.
- Termomodernizacja SP nr 12 (+bieżnia i widownia) – po 2019r. – j.w.
- Dostosowanie budynku SP 10 (ul. Wojska Polskiego) na siedzibę przedszkola – w sierpniu 2019 roku przyjęta została uchwała o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży – przetarg 29.05.20r.
- Modernizacja PS 7 – po 2019r.
- Podjęcie decyzji w sprawie PS 14, PS 11 (trwają prace projektowe nad fotowoltaiką w celu zmniejszenia wydatków na ogrzewanie elektryczne) i PS 12.

4. **Realizacja programów z zakresu oświaty i pomocy społecznej.**

- Projekt „Razem możemy więcej” - realizacja do 30.09.2019 - w ramach niniejszego projektu wprawcie otrzymało 122 uczestników. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, realizowane działania: usługi opiekuńcze od poniedziałku do soboty, klub wsparcia dla osób niesamodzielnych - 15 osób, wyremontowano i wyposażono 4 mieszkania wspomagane przy ul. Wysokiej 15. Uczestnicy projektu wprowadzili się do mieszkań 01.04.2019 r. Pobyt trwa od 3 do 6 miesięcy. Został uruchomiony nowy oddział środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej „BARTEK” przy ul. Wojska Polskiego.
- Projekt „Podaruj radość”, celem było wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzących do ograniczenia opieki instytucjonalnej. Realizacja do 30.09.2021r. Na realizację projektu pozyskano środki finansowe w wysokości 622.115,00zł (całkowita wartość projektu wynosi 731.900,00 zł). Łącznie wsparciem dwóch asystentów objętych było 21 rodzin. W IV kwartale 2019 roku asystenci odwiedzili swoje rodziny 206 razy. W ramach projektu odbywały się indywidualne spotkania osób dorosłych z psychologiem, oraz spotkania okolicznościowe rodzin z dziećmi. Wydatki projektu w IV kwartale 2019 roku – 46.580,61zł. – MOPR – **Zrealizowano**.

5. **BUDOWA I REMONTY DRÓG ORAZ PARKINGÓW**

Koordynator Zespołu: Małgorzata Majczyna – Dyrektor RIM

1. **Budowa ronda Dmowskiego- Żelazna- AK** – wykonawca robót ERBEDIM + konsorcjanci-termin realizacji do 30.10.2019r. Wartość zadania – ok 10 mln zł – **zrealizowano** - RIM
2. **Przebudowa ul. Wojska Polskiego do PKP do AK** - Zakres rzeczowy – przebudowa rzeki Strawy, budowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przebudowa magistrali wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazociągu oraz usunięcie kolizji. Przebudowa skrzyżowania z ul. Polną na rondo oraz przebudowa ulicy Wojska Polskiego. Wartość projektu ok 14 mln zł, w cyklu dwuletnim 2019/2020 – trwają roboty na I odcinku – od PKP do Polnej – RIM

3. **Przebudowa ul. Roosevelta - projekt na odcinku od Przemysłowej do Granicznej** – dokumentacja podzielona na 3 etapy. Ostatni z nich, od Wroniej do Granicznej uzyskał w 2017r decyzję ZRID. Wartość tego odcinka to 5 mln zł. Pozostałe odcinki wg kosztorysów inwestorskich to ok 8 mln + odszkodowania. W zakresie rzeczowym – przebudowa jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zieleni. Trwa wypłata odszkodowań na 3 odcinku i poszukiwanie źródeł dofinansowania zewnętrznego.
4. **Przebudowa ul. Żelaznej** – wszystkie media wymagają przebudowy. Do wykonania ciągi piesze i ścieżka rowerowa oraz nowa konstrukcja drogi. Projektowanie należy rozpocząć w 2020r, z cyklem realizacji w 2021r. Można rozważyć zakończenia odcinka przed projektowanym rondem z ul. Roosevelta.
5. **Przebudowa ul. Broniewskiego** – Wartość zadania ok 2,5 mln zł. W zakresie rzeczowym przebudowa drogi, oświetlenia, budowa ścieżki rowerowej, zjazdów i chodnika, parkingów, kolizje z wodą i kanalizacją. Otwarcie ofert w przetargu – 17.01.20r. Realizacja do XI 2020r. Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Wojewody Łódzkiego (FDS).
6. **Przebudowa ul. Przedborskiej** – wszystkie sieci do przebudowy, do wykonania nowa deszczówka, oświetlenie, konstrukcja drogi z chodnikami i ścieżką rowerową. Do wycinki drzewa przydrożne. Koszt ok 1,5 mln + wykupy, realizacja wg specustawy drogowej, w latach 2020-21.
7. **Przebudowa ul. Rakowskiej** - Zakończono projektowanie. Zgłoszono remont drogi do ŁUW i zaplanowano środki na udział własny, co umożliwi aplikowanie o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w lutym 2020r.
8. **Przebudowa ul. Wolborskiej** – przebudowa dotyczy wymiany awaryjnego wodociągu na całym odcinku oraz budowy kanalizacji deszczowej do kanału w okolicy PKS. Termin wykonania dokumentacji powinien poprzedzać projektowanie ul. Rakowskiej na odcinku przy Szpitalu z uwagi na odprowadzenie wód opadowych. Długość ulicy - ok 1,5km. Szacunkowy koszt ok 9 mln. Brak zadania w budżecie.
9. **Przebudowa ul. Jeziornej** – Do wykonania konstrukcja drogi, obustronne chodniki, oświetlenie uliczne led, w trybie specustawy drogowej. Brak zadania w budżecie.
10. **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika** – 2019r. – 11 miejsc postojowych. **Zrealizowano** - w II kw. 2019.
11. **Rejon skrzyżowania ulic Kostromska – Polna** - budowa parkingu. **Zrealizowano** - III kw. 2019. - ZDiUM
12. **Ul. Kostromska /od ul. Limbowej do ul. Wojska Polskiego/** - wymiana nawierzchni jezdni. **Zrealizowano** - II kw. 2019 – ZDiUM
13. **ul. Dmowskiego od ul. Szklarskiej do ul. Kostromskiej**. **Zrealizowano** - IV kw. 2019 – ZDiUM
14. **ul. Słowackiego 128** - budowa zatoki parkingowej. **Zrealizowano** - IV kw. 2019 – ZDiUM
15. **ul. Dworska/ul. Belzacka** -budowa pętli autobusowej i parkingu. **Zrealizowano** - IV kw. 2019 – ZDiUM
16. **ul. Wronia** - przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy – 987m. **Zrealizowano** - IV kw. 2019 – ZDiUM.

6. ZBIORNIK BUGAJ, PIOTRKÓW MIASTEM EKOLOGICZNYM

Koordynator Zespołu: II Zastępca Prezydenta Miasta

1. Zagospodarowanie Zbiornika Bugaj i jego okolic

- Budowa infrastruktury - drogi wraz z infrastrukturą zgodnie z planem miejscowym, realizacja od 2020 roku - trwa projektowanie i uzyskiwanie decyzji administracyjnych.
- Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego wokół Zbiornika Bugaj – I etap od ul. Sulejowskiej do ul. Porannej – zakończono XII.2019r.
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych do sprzedaży czy wydzierżawienia dla inwestorów prywatnych pod usługi rekreacyjno – sportowe (np. wypożyczalnia łódek, kajaków, pole kempingowe czy namiotowe, park linowy) – po 2019r.
- Organizacja imprez turystyczno-sportowych na terenie zbiornika i w jego okolicach.
 - Wielkie Piotrkowskie Morsowanie - 27.01.19r. - **zrealizowane**
 - Human Machine Zima - Biegi Ekstremalne na 6 i 12 km - 3.02.19r. - **zrealizowane**
 - Otwarcie kąpieliska Słoneczko – 22.06.2019r. - **zrealizowane**.

2. Modernizacja systemu ciepłowniczego:

- Wykonanie analizy wstępnej, która obejmuje analizę rynku ciepłowniczego, istniejącego systemu ciepłowniczego w mieście z rekomendacją kierunku modernizacji, opracowanie studium wykonalności wybranego wariantu, raport z wyceny aktywów ciepłowniczych – 28.02.2019 r. – **zrealizowane**.
- Sporządzenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie – w lipcu 2019r. złożony został wniosek do NFOŚiGW dla projektu „Budowa Systemu Kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim”. Przeszedł pozytywnie ocenę formalną, jest w trakcie oceny merytorycznej.
- Na Sesji 26.06.19r. została powołana 100% spółka gminy - Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski. Majątek będzie dzierżawiony – **zrealizowane**.
- Spółka przejmuje dalsze prace modernizacyjne.

3. Rozbudowa sieci ciepłowniczej (m.in. w ul. Żwirki, ul. Grodzkiej, ul. Rycerska 16/Pl. Niepodległości 4 i 5, ul. Piastowskiej)

- Budowa sieci ciepłowniczej do ul. Żwirki – 2019-2020r. – trwa roboty z terminem do VIII 2020r.
- Budowa sieci ciepłowniczej do osiedla Wiślana - zakończono projektowanie, brak osób chętnych do podłączenia do sieci i środków w budżecie na 2020r.

4. Dalsza rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej z odtworzeniem ul. Okrzei – **zrealizowano** IV.2019.
- budowa wodociągu w ul. Porazińskiej, Miłosa i Chopina -2019 r. - **zakończono** XII.2019r.
- budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica – opracowano dokumentację, trwa przygotowanie zadania do realizacji.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej – opracowanie dokumentacji do 2020r. - trwa projektowanie i uzgadnianie przebiegu sieci ks.
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej – trwa projektowanie i uzyskiwanie decyzji o lokalizacji celu publicznego. Czekamy na decyzję wodno-prawną i zgodę Ministra na odstąpienie od warunków technicznych.

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej i części ul. Zaleskiej – trwa projektowanie do 2020r.
 - modernizacja magistrali wodociągowej W. Polskiego – 2019r. – nie zrealizowane.
5. **Termomodernizacja budynków mieszkalnych, eliminowanie lokalnych kotłowni węglowych, stałe monitorowanie jakości powietrza w poszczególnych rejonach miasta.**
- Docieplenie kamienicy pl. Czarnieckiego 6/7 – zrealizowano w IV kw.2019r.
 - Bieżące monitorowanie jakości powietrza na podstawie zainstalowanych przez Miasto 20 czujników – monitorowane na bieżąco, umowa do końca 2023 roku.
 - Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, będących własnością miasta, z węglowych na gazowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - wykonywano instalacje c.o. z pieca gazowego - 41 lokali oraz z pieco-kuchni - 5 lokali.
 - Wykonano termomodernizację 4 budynków.
 - Pilotaż – wykrywanie, za pomocą drona, procederu spalania odpadów – przeprowadzono 31 stycznia 2019 roku, skontrolowano 20 kominów, z czego w czterech przekroczono dozwolone normy.
6. **Regulacja rzeki Strawy na odcinku od Armii Krajowej do PKP** - 2019 - 2020r. – 26.09.19r. przekazano plac budowy wykonawcy, roboty zgodnie z harmonogramem. Koszt 13,3 mln zł.
7. **Ekologiczna i sprawniejsza komunikacja miejska** - wymiana taboru MZK na autobusy proekologiczne i niskoemisyjne, przyjazne pasażerom i środowisku.
- Uchwała w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019 — 2028 (z analizą kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług piotrkowskiej komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych) – Uchwała Nr V/41/19 z dn. 30.01.2019 r.
 - Plan Zrównoważonej Mobilności – uchwalony X.19r.
 - Złożono wnioski o dofinansowanie na zakup 10 autobusów elektrycznych i montaż 3 szybkich ładowarek pantografowych oraz 10 wolnych ładowarek zajezdniowych plug-in i zagospodarowanie terenu pętli wraz z infrastrukturą. Całkowity koszt projektu – ponad 33 mln zł, wnioskujemy o dofinansowanie w wysokości ok. 22 mln zł. - XII.19r.
8. **Rewitalizacja Parku Belzackiego** – zakończono projektowanie, uzyskano kolejne decyzje przyrodnicze i wodno-prawne, brak pozwolenia na budowę stawu z ŁUW, co umożliwi złożenie wniosku o dotację i pożyczkę w ramach konkursu WFOŚiGW „Przyrodnicze Perły Województwa łódzkiego” (V 2020r.).

7. KARTA MIESZKAŃCA PIOTRKOWA

Koordynator Zespołu: Grzegorz Janowski – Kierownik SPS

1. Spotkanie Zespołu w celu stworzeniu projektu ulg dla mieszkańców i opracowania projektu zapytania ofertowego, mającego na celu wykonanie wykonawcy - **zrealizowano**.

31.05.19r. odbyło się spotkanie Zespołu, podczas którego firma Informica zaprezentowała modele funkcjonowania karty mieszkańca w innych miastach. Przedstawiciele podległych jednostek, w których ma być wdrożona PKM, zaproponowali następujące preferencje (projektów zniżek):

Miejska Biblioteka Publiczna

Kategoria	Karta	Zajęcia	Kino
-----------	-------	---------	------

		biblioteczna (opłata jednorazowa)	edukacyjne płatne (1 x 1,5 godz. w tygodniu)	studyjne - bilet na seans
Podstawa – osoby spoza Piotrkowa – studenci, turyści, mieszkańcy innych miejscowości		10,00	80,00	10,00
Piotrkowanie	Rozliczający podatek dochodowy lub otrzymujący zasiłek stały z MOPR	7,00	60,00	7,00
	Członkowie rodzin	5,00	50,00	5,00
Seniorzy +60		5,00	50,00	5,00
Rodziny +4		5,00	50,00	5,00

Muzeum

Muzeum proponuje wprowadzenie następujących zniżek w ramach biletu wstępu:

- dla piotrkowian, którzy będą kwalifikować się do programu w ramach punktu 1.a. oraz 1.b.: cena biletu ulgowego (2 zł)
- dla rodzin +4: cena biletu rodzinnego (6 zł)
- dla seniorów 60+: cena biletu ulgowego (2 zł)

MZK Sp. z o.o.

Zgodnie z uchwałą z 30 stycznia 2019 roku ulgi na przejazdy posiadają dzieci do ukończenia 18 roku życia i kontynuujące naukę do 24 roku życia, seniorzy 60+, rodziny+4 dlatego nie przewiduje się kolejnych ulg dla innych grup mieszkańców.

Miejski Ośrodek Kultury

Jednostka proponuje zniżkę 10% ceny biletu na wszystkie koncerty, spektakle, inne biletowane imprezy wyprodukowane przez MOK. Zniżka nie dotyczy spektakli, koncertów itp. kupowanych od instytucji i agencji artystycznych lub kontraktowanych bezpośrednio z artystami. Od wielu lat w MOK funkcjonuje system ulg, zniżek, a wiele imprez organizowanych jest nieodpłatnie:

1. Dla seniorów +60 MOK prowadzi bezpłatne zajęcia artystyczne w ramach Klubu Seniora.
2. Dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią prowadzone są całoroczne zajęcia w Ośrodku Edukacji Artystycznej i świetlicach artystycznych.
3. Uczestnictwo w odpłatnych zajęciach artystycznych (zespołowych i indywidualnych w dziedzinie teatru, muzyki, plastyki i tańca) reguluje Zarządzenie Dyrektora MOK, wydawane na każdy sezon artystyczny (równoważny z rokiem szkolnym), które dopuszcza stosowanie opłat zniżkowych w wysokości 50% w przypadku:
 - a) uczestniczenia na zajęciach MOK więcej niż jednego dziecka z tej samej rodziny; zniżka dotyczy drugiego i następnych dzieci.
 - b) uczestnictwa tej samej osoby w więcej niż jednej formie zajęć; zniżka 50% dotyczy drugich i następnych zajęć. 100% płatne są zajęcia, za które odpłatność jest najwyższa.
 - c) uczestniczenia w tych samych zajęciach więcej niż 5 lat. Ulga nie dotyczy zajęć plastycznych.
 - d) uczestniczenia w zajęciach emerytów i rencistów,
 - e) zniżki nie mogą być łączone.

Istnieje możliwość opłat za zajęcia z upustem: opłata półroczna z upustem 5% i roczna z upustem 10%. Z uprawnienia do nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach zespołów artystycznych i kół zainteresowań mogą korzystać posiadacze Karty Programu „Rodzina+4”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji przedstawił szczegółowe propozycje zniżek w swoich obiektach.

Pod koniec września 2019 roku opracowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Piotrkowska Karta Mieszkańca”.

2. Ogłoszenie zapytania ofertowego i podpisanie umowy z wykonawcą - I kwartał 2020r.
3. Wdrożenie “Karty Mieszkańca Piotrkowa” - II kwartał 2020 r.
4. Poszerzenie partnerów projektu o przedsiębiorców, chcących również udzielać bonifikaty z tytułu posiadania “Karty mieszkańca Piotrkowa” – od 2020 r.

Opracowała: K. Szokalska, 28.01.20r.